Certaines de nos résidences sont soumises aux obligations du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) qui nous obligent à la réalisation de travaux en fonction du type de risque détecté car proche de sites industriels à haut risque. Les types de risques sont les suivants :

- Risque toxique : généré par le rejet de produit polluant
- Risque de surpression : généré par le souffle d'une explosion
- Risque thermique : généré par le rayonnement d'un incendie ou d'une explosion

Afin de pouvoir identifier, le cas échéant, les résidences concernées, une icône a été mise en place sous Atlas dans la « fiche résidence » avec le type de risque associé.



Une information à destination des agences est en cours de rédaction.

Vous trouverez ci-dessous les résidences concernées avec le stade d'avancement des différents travaux :

0506 DES VIOLETTES (Pierre-Bénite)

Travaux en cours de finalisation. Non réceptionné (prévu sur décembre)

0119 HAUTES-ROCHES 1 (Pierre-Bénite) – Bâtiment 1&2 et Allée 28&30 du bâtiment 7

Travaux en cours (50% finalisé environ). Réception partielle prévue sur décembre

4657 2 ALLEE DU VENTOUX (ST-FONS)

Travaux terminés

- 0873 3-5 PRESSENSE (ST-FONS)
 Travaux terminés
- 0757 GIRARDET 2 (ST FONS) Travaux terminés
- 0342/0343/0325 CLOS 1/2/3 (ST FONS)
 Travaux terminés
- 0647 LES GRANDS CHAMPS (ST-FONS)

Travaux en cours (75% finalisé environ). Réception prévue sur décembre

- 0419 LES PALABRES (ST-FONS) Travaux terminés
- 0568 LES RESIDENCES (ST-FONS)

Travaux en cours de finalisation. Réception prévue sur décembre

- 1178 BOCSOZEL (IRIGNY)
 Travaux terminés
- 0815 FONTAINE AUX ORMES (IRIGNY) Travaux terminés
- 4504 Les SELETTES (IRIGNY)

Chantier suspendu – Attente validation AG

• 4667 VERNAISON (IRIGNY)

Travaux non réalisés. Doit être fait sur décembre (1 seul logement)

- 0951 OLYMPE (IRIGNY)
 Travaux terminés
- 1701 ALLEE BEAUREGARD (FEYZIN) Travaux terminés
- 2024 FEYZIN VILLAGE (FEYZIN) Travaux terminés
- 4452 LE CEDRE (FEYZIN) Travaux terminés
- 5084 L'OREE DU PARC (FEYZIN) Travaux terminés
- 2025 VILLA VERDE (FEYZIN)

Travaux en cours de finalisation. Réception prévue sur décembre

Il est peu probable que vous soyez questionné par les locataires sur ce sujet mais au cas où ??.